

成瀬ダム国道付替2号橋下部工工事 (PC2径間連続Tラーメン箱桁) 【進捗状況 2018.10.30現在】

- 足場組立完了部(23段/28段 H=39.7m/48.3m 完了)
- 躯体Con打設完了部(躯体①~⑧Lift H=26.5m/44.5m 完了)
- スパイラルカラム(H鋼)建込・接合完了部(H=48.0m(12m×4本)/56.6m 完了)

A-A断面図 1/100

B-B断面図 1/100

