

# 成瀬ダム国道付替2号橋下部工工事

(PC2径間連続Tラーメン箱桁)

【進捗状況 2019.5.30現在】

- 足場再組立完了部 (24段/28段 H=41.4m/48.3m 再組立完了)
- ※2018年度工事完了に伴い外足場は撤去(降雪対応)、2019年度に再設置及び撤去
- 躯体Con打設完了部 (躯体①~⑩Lift H=33.7m/44.5m 完了)
- スパイラルカラム(H鋼)建込・接合完了部 (H=48.0m(12m×4本)/56.6m 完了)
- Con打設予定 ⑪Lift 6/4 ⑫Lift 6/15 ⑬Lift 7/5

A-A断面図 1/100

B-B断面図 1/100

